

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "O. RESPIGHI" DI LATINA

Progetto	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SEDE DISTACCATA DEL CONSERVATORIO "O. RESPIGHI" DI LATINA
Fase	PROGETTAZIONE ESECUTIVA

<p>Progettista: Ing. Andrea Fabbri Ordine degli Ing. Della Prov. Di Latina – A1885 Viale Italia 1 - 04100 - Latina Tel: +39 348.6580605 e-mail: fabbri.andrea@me.com pec:andrea.fabbri7@ingpec.eu</p> <p>Timbro e Firma (Ing. Andrea Fabbri)</p> <p>GRUPPO DI LAVORO Arch. Daniele Drigo (Progettazione architettonica e sicurezza)</p>	<p>Richiedente: CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "O. RESPIGHI" DI LATINA Via Ezio 32, 04100 Latina (Italy) E-mail: ufficio.protocollo@conslatina.it PEC: info@pec.conslatina.it</p> <p>Timbro e Firma (Il RUP Dott. Maurizio Narducci)</p>
---	--

01	13.12.2020	Scorporazione lavori di riqualificazione energetica sede distaccata	A.F.	A.F.	M.N.
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
Cronoprogramma dei lavori			DC07		
			Codice	PG2020-02/E-REL-DC-07/01	
La riproduzione totale o parziale di questo documento è vietata dalla legge					

ID	Modalità attività	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori	Nomi risorse
1		Affidamento area di cantiere	0 g	lun 02/11/20	lun 02/11/20		
2		ALLESTIMENTO CANTIERE E PREDISPOSIZIONE SISTEMI DI SICUREZZA	10 g	lun 02/11/20	ven 13/11/20		
3		Allestimento delle aree di cantiere	2 g	lun 02/11/20	mar 03/11/20	1	
4		Montaggio opere provvisionali	10 g	lun 02/11/20	ven 13/11/20	3II	
5		Realizzazione sistema di anticaduta	10 g	lun 02/11/20	ven 13/11/20	4II	
6		MESSA IN OPERA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	53 g	lun 07/12/20	mer 17/02/21		
7		Montaggio strutture e posa moduli	10 g	lun 07/12/20	ven 18/12/20	5;22	
8		Canalizzazioni e cablaggi	11 g	lun 21/12/20	lun 04/01/21	7	
9		Collaudi tecnici e prove funzionali	12 g	mar 05/01/21	mer 20/01/21	8	
10		Dismissione cantiere ed opere accessorie	4 g	ven 12/02/21	mer 17/02/21	9;13	
11		Realizzazione e posa gruppi misura	10 g	mar 05/01/21	lun 18/01/21	8	
12		Richiesta collaudo ENEL	12 g	mar 19/01/21	mer 03/02/21	11	
13		Allaccio ed entrata in servizio	6 g	gio 04/02/21	gio 11/02/21	12	
14		MESSA IN OPERA IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE VRF	70 g	lun 16/11/20	ven 19/02/21		
15		Realizzazione banchi e struttura di supporto unità esterne dell'impianto di climatizzazione	5 g	lun 16/11/20	ven 20/11/20	5	
16		Posa in opera unità esterne impianto VRF	3 g	mer 09/12/20	ven 11/12/20	15;22FI+2 g	
17		Posa in opera unità interne impianto VRF	20 g	mer 16/12/20	mar 12/01/21	23FI-5 g	
18		Posa in opera degli impianti di distribuzione e collegamento degli stessi	25 g	ven 08/01/21	gio 11/02/21	17FI-3 g;16	
19		Primo avviamento dell'impianto	3 g	ven 12/02/21	mar 16/02/21	18	
20		Collaudo impianto	3 g	mer 17/02/21	ven 19/02/21	19	
21		OPERE IN MURATURA, TRAMEZZI E CONTROSOFFITTI	27 g	lun 16/11/20	mar 22/12/20		
22		Realizzazione struttura di supporto impianto climatizzazione	15 g	lun 16/11/20	ven 04/12/20	5	
23		Realizzazione controsoffitti per alloggiamento illuminazione e unità interne di climatizzazione	20 g	mer 25/11/20	mar 22/12/20	5;15FI+2 g	
24		MESSA IN OPERA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNA	55 g	lun 16/11/20	ven 29/01/21		
25		Rimozione vecchio sistema di illuminazione a neon	15 g	lun 16/11/20	ven 04/12/20	5	
26		Installazione nuovo impianto di illuminazione a LED	25 g	mer 23/12/20	mar 26/01/21	25FI-10 g;23	
27		Primo avviamento dell'impianto	1 g	mer 27/01/21	mer 27/01/21	26	
28		Collaudo impianto	2 g	gio 28/01/21	ven 29/01/21	27	
29		MESSA IN OPERA NUOVI INFISSI	50 g	lun 16/11/20	ven 22/01/21		
30		Rimozione vecchi infissi e smaltimento	25 g	lun 16/11/20	ven 18/12/20	5	
31		Installazione nuovi infissi	25 g	lun 21/12/20	ven 22/01/21	30	
32		SMOBIILITAZIONE CANTIERE	7 g	lun 22/02/21	mar 02/03/21		
33		Smobilitazione del cantiere	4 g	lun 22/02/21	gio 25/02/21	13;20;23;28;31	
34		Rimozione opere provvisionali	7 g	lun 22/02/21	mar 02/03/21	33II	
35		Rimozione opere anti caduta	7 g	lun 22/02/21	mar 02/03/21	34II	
36		FINE LAVORI	1 g	mer 03/03/21	mer 03/03/21	35	

